

**Zusatzblatt Abnahme-/Prüfprotokoll für
Funk-Einbruchmeldeanlagen**

Für ☐ Zwischen- und ☐ Endabnahme/Prüfung

Kunde: _____
Objekt: _____
Typ der Anlage: Zentrale: _____

Kunden-Nr.: _____
Projekt-Nr.: _____
Anzahl ACU-100: _____

Prüfposition (✓ ≈ in Ordnung; ✗ ≈ nicht in Ordnung; ● ≈ nicht zutreffend)

Gemäß VDE muss eine Sicht- und Funktionsprüfung der GMA erfolgen, in allen Teilen.

Vorgaben des Herstellers sind als Grundlage zu beachten!

10. Funk- /Hybrid-Einbruchmeldeanlage

Fremdsignalüberwachung aktiviert	.
Verfallsdatum oder Herstellungsdatum von Batterien der Komponenten beachtet	.
Synchronisation durchgeführt	.
Sabotageüberwachung aller Melder aktiviert	.
Daueraktive Melder (immer aktiv) vorhanden	.
Übertragungstakt bei Unscharf kontrolliert	.

11. Verbindungsqualität

Messung: Mindestverfügbarkeit der Feldstärke:	.
Signalstärke- /Rauschverhältnis :	.
Verbindungsausfälle im Logbuch vorhanden	.
Messwerte ggf. auf einem Sonderblatt aufgeführt	.
	.
	.

12. Besonderheiten

Störquellen ggf. auf einem Sonderblatt aufgeführt	.
Dauer der Feldmessung	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Durchführung der Zwischenprüfung / Endprüfung:

Ort: _____ Datum: _____ Uhrzeit: _____

Prüfer (Unterschrift)

Name (Druckbuchstaben)