

Anlagenbeschreibung ÜMA/EMA mit Inbetriebsetzungs-/Abnahmeprotokoll		Laufende-bzw. Ident - nummer und ggf. ÜEA-Kennnr. der Polizei		Seite 1/2
A. Die Anlage entspricht folgenden Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen:				
<input type="checkbox"/> DIN VDE 0830 <input type="checkbox"/> DIN VDE 0833 Grad (1,2,3,4) <input type="checkbox"/> EN-50131 Grad (1,2,3,4)		<input type="checkbox"/> Pflichtenkatalog der Polizei Klasse (A,B,C) <input type="checkbox"/> ÜEA-Richtlinie (Polizei) Klasse (B,C) <input type="checkbox"/> UVV-Kassen BGV C9 (VBG 120)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
mit Anschluss an <input type="checkbox"/> Polizei <input type="checkbox"/> NSL <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/> keine				
<input type="checkbox"/> Erstinbetriebnahme <input type="checkbox"/> Verlegung		<input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Änderung		Kontraktnr. _____ Auftragsnr. _____
B. Objekt <input type="checkbox"/> Wohnobjekt <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt				
Betreiber	Name/ Firma: _____			
	Installationsort	Straße, Nr.: _____		
		PLZ / Ort: _____		
		Telefon-Nr.: _____		
		Fax-Nr.: _____		
E-Mail-Adr.: _____				
C. Errichter				
Firma: _____				
Straße, Nr.: _____				
PLZ / Ort: _____				
Tel./Fax-Nr.: _____				
Weitere Angaben: _____				
D. Projektierungsangaben				
1. ÜMA/EMA-Zentrale Typ: _____				
Meldergruppen für: Anzahl				
-Einbruchmeldungen				<input type="checkbox"/>
-Sabotagemeldungen				<input type="checkbox"/>
-Überfallmeldungen				<input type="checkbox"/>
-Verschlussüberwachung				<input type="checkbox"/>
-Technische Meldungen				<input type="checkbox"/>
2. Energieversorgung Std.				
Überbrückungszeit für Notstromversorgung				<input type="checkbox"/>
3. Scharf-/Unscharfschaltung, Schalteinrichtung (SE) Anzahl				
mit materiellem IM				<input type="checkbox"/>
mit geistigem IM				<input type="checkbox"/>
mit biometrischem IM				<input type="checkbox"/>
mit Zeitsteuerung				<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
Die Einbruchmeldeanlage umfasst:				
<input type="checkbox"/>	einen Sicherungsbereich			Anzahl
<input type="checkbox"/>	mehrere voneinander abhängigen Sicherungsbereiche			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	mehrere gleichberechtigte Sicherungsbereiche			<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
4. Überspannungsschutz nach VdS 2833 eingebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>				
5. Überwachungsmaßnahmen / manuelle Auslösung				
(ggf. ist Objektskizze sinnvoll) Ort				
Raum-/Fallenüberwachung				
Außenhautüberwachung				
Einzelobjektüberwachung				
Schwerpunkt- Überwachung				
Überfallmelder				
6. Alarmierung				
6.1 Fernalarm EMA an: _____ ÜMA an: _____				
EMA <input type="checkbox"/>		ÜE mit stehender Verbindung (20 Sek. Polling)		ÜMA <input type="checkbox"/>
		ÜE mit bedarfsgesteuerter Verbindung		<input type="checkbox"/>
		ÜE mit IP-Verbindung (DSL oder GPRS)		<input type="checkbox"/>
		ÜE mit sonstiger Verbindung		<input type="checkbox"/>
mit folgendem Ersatzweg über separate Trasse (z.B. Funk):				
EMA an: _____				
ÜMA an: _____				
EMA <input type="checkbox"/>		ÜE mit bedarfsgesteuerter Verbindung		ÜMA <input type="checkbox"/>
		ÜE mit sonstiger Verbindung		<input type="checkbox"/>
6.2 Externalarm				
Anzahl <input type="checkbox"/>		akustische Signalgeber im Sicherungsbereich		verzögert <input type="checkbox"/>
		akustische Signalgeber im Aussenbereich		
		optische Signalgeber im Sicherungsbereich		
		optische Signalgeber im Außenbereich		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
6.3 Internalarm				
<input type="checkbox"/>		Akustische Internalarmierung		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
6.4 Weitere Alarmierungsmaßnahmen				
<input type="checkbox"/>		Anschaltung von Beleuchtungsanlagen		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
6.5 Störungen der EMA/ÜMA werden übertragen				
<input type="checkbox"/>		an: _____		
6.6 Der Zustand der EMA, Scharf/ Unscharf wird übertragen				
<input type="checkbox"/>		an: _____		
6.7 Bildübertragung				
<input type="checkbox"/>		an: _____		
7. Instandhaltung				
<input type="checkbox"/>		Vertrag angeboten		Vertrag abgeschlossen <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Fernservice		
8. Liste der Anlageteile / Objektskizze				
Diese Liste kann aus dem Betreiberangebot/Rechnung oder einer beigelegten Unterlage entnommen werden. Bei einer <u>Überprüfung durch die Polizei</u> ist eine Objektskizze und eine Liste aller Anlageteile mit Anzahl, Hersteller, Bezeichnung, Zertifizierungsnummer und Prüfinstitut vorzulegen. Diese Unterlagen sind durch den Errichter bereitzustellen.				

E. Abweichungen und Bestätigung des Errichterunternehmens

Es wird bestätigt, dass die ÜMA/EMA unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik sowie der unter Abschnitt A angekreuzten Normen/Bestimmungen/Regelwerken/Richtlinien bis auf die nachfolgend aufgeführten Abweichungen projektiert und installiert wurde. Alle Abweichungen davon sind nachfolgend im Detail und mit Begründung aufgeführt. Der Betreiber wurde über die Notwendigkeit, Sinn und Zweck sowie über die ggf. vorhandenen Nachteile im Detail aufgeklärt.

Begründung:

Die ÜMA/EMA wurde nach erfolgter ausführlicher Einweisung durch das Errichterunternehmen am in allen Teilen funktionsfähig incl. Instandhaltungsunterlagen und Betriebsbuch an den Betreiber übergeben.

Ort, Datum	Unterschrift des Errichterunternehmens

F. Bestätigung des Betreibers

Die ÜMA/EMA wurde nach erfolgter ausführlicher Einweisung durch das Errichterunternehmen am in allen Teilen funktionsfähig incl. Instandhaltungsunterlagen und Betriebsbuch übernommen.

Die unter Abschnitt E aufgeführten Abweichungen von den Regelwerken waren mein ausdrücklicher Wunsch. Die ggf. entstehenden Folgen wurden mir im Detail erklärt.

Einen Instandhaltungsvertrag habe ich ☐ abgeschlossen am ☐ nicht abgeschlossen.

Ich bestätige, dass ich eine Durchschrift dieser Anlagenbeschreibung erhalten habe.

Ich bin ☐ damit einverstanden ☐ damit nicht einverstanden,

dass eine Kopie dieser Anlagenbeschreibung der Polizei auf Anforderung zur Verfügung gestellt wird und dass die ÜMA/EMA ggf. durch Fachkräfte der Polizei stichpunktartig überprüft wird (bei ÜEA muss Einverständnis erklärt werden). Diese Überprüfung erfolgt ausschließlich im öffentlichen Interesse und kann keine Rechtsansprüche gegen die Polizei begründen.

Ort, Datum	Unterschrift des Betreibers

Es wurden folgende Schlüssel und Sicherungskarten (SIK) für Schalteinrichtungen an Herr/Frau am übergeben:

Bereich	Anzahl	
	Schlüssel	SIK

Bereich	Anzahl	
	Schlüssel	SIK

Internvermerke: